

CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN II TRIMESTRE 2018

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2018		TOTAL ACUMULADO A JUNIO DEL 2018				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2018
		PROVINCIA	DISTRITO			PIA 2018	PIM 2018	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								SI.	%	SI.	%			
1	54281	MCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	Construcción de la Carretera San Cristobal - Empalme a la Carretera Departamental MO - 104 en la Progresiva 39 + 420, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,915,518.11		590,105	16,440,324.21	78.60	19,709,960.37	94.24	ING. GERMAN VARGAS RAMOS	ING. PEDRO ARTURO FUENTES FLORES	EN EJECUCIÓN
2	11205	GRAL SANCHEZ CERRO	CHOJATA, LLOQUE	Construcción Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni distrito de Chojata y Lloque Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua	31,602,147.32		51,812	30,812,093.64	97.50	31,140,755.97	98.54	ING. GERMAN VARGAS RAMOS	ING. DORIAN ENRIQUE MELO SARDON	EN EVALUACION TECNICA INFORME FINAL
3	86159	MCAL NIETO	SAMEGUA	Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariátegui, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.	58,032,265.28	26,495,471	20,035,798	31,658,024.31	54.55	42,230,552.23	72.77	ING YANET CUAYLA ALEJO	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA, CIP 86154	EN EJECUCIÓN
4	71957	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Sistema de Utilización en Media Tensión 10 KV para el Suministro de Energía Eléctrica al Hospital de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	243,703.90		15,000	188,793.45	77.47	209,438.18	85.94	ING. RAÚL ALFREDO CARHUAYO ASCENCIO	ING. ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO	EN EJECUCIÓN
5	73270	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la XXI Comandancia Departamental de Bomberos de la Región Moquegua	9,612,486.79	1,000,000	2,821,999	6,692,270.74	69.62	7,947,538.87	82.68	ING. RAUL ALFREDO CARHUAYO ASCENCIO	ING. ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO	EN EJECUCIÓN
6	140805	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 43181 Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,666,981.47	2,853,927	2,984,790	14,792,675.53	82.06	18,469,742.90	89.37	ARQ. MARIBEL PATRICIA VELA DELGADO	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA CIP 86154	EN EJECUCIÓN
7	72437			Construcción de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable, Ruta Tramo Quinistaquillas EMP MO-100 (Chimpapampa)-Yaragua-Yojo Emp. MO-102 (Cuchumbaya), de los Distritos de Quinistaquillas-Cuchumbaya de la Prov. Gral Sánchez Cerro – Mcal Nieto Región Moquegua	31,829,402.78	2,500,000	12,836,573	17,762,194.90	68.89	21,669,369.20	68.08			EN EJECUCIÓN
	72437			COMPONENTE: CONSTRUCCION DE VÍA LAJTOGEN - SAN PEDRO (KM 15+230 AL KM 21+625), TRAMO 03.	8,777,133.60		386,918	7,878,117.24	89.76	7,400,619.58	84.32	ING. FREDDY ANTONIO LOAYZA VALDIVIA	ING. PEDRO ARTURO FUENTES FLORES	EN EJECUCIÓN
	72437	MULTIPROVINCIAL	CUCHUMBAYA	COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA YOJO - YARAGUA (DEL KM 0+00 AL KM 09+120) TRAMO 01	16,903,497.00		3,155,315	4,176,992.91	24.71	7,869,522.74	46.56	ING. FREDDY ANTONIO LOAYZA VALDIVIA	ING. PEDRO ARTURO FUENTES FLORES	EN EJECUCIÓN
	72437	MULTIPROVINCIAL	CUCHUMBAYA	COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA YARAGUA - SAN PEDRO (DEL KM 09+120 AL KM 15+230) TRAMO 02	6,843,671.70		365,052	4,200,250.62	61.37	4,759,102.02	69.54	ING. FREDDY ANTONIO LOAYZA VALDIVIA	ING. PEDRO ARTURO FUENTES FLORES	EN EJECUCIÓN
	72437	MULTIPROVINCIAL	QUINISTAQUILLAS	COMPONENTE: MEJORAMIENTO DE VÍA PUENTE RIO TAMBO - CHIMPAPAMPA (DEL KM 21+625 AL KM 26+514.89) TRAMO 04	1,608,951.32		200,955	1,506,834.13	93.65	1,640,124.86	101.94	ING. FREDDY ANTONIO LOAYZA VALDIVIA	ING. PEDRO ARTURO FUENTES FLORES	EN EJECUCIÓN



CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN II TRIMESTRE 2018

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS														
ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2018		TOTAL ACUMULADO A JUNIO DEL 2018				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2018
		PROVINCIA	DISTRITO			PIA 2018	PIM 2018	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
8	57613	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Modelo San Antonio del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua	30,988,420.71	742,056	2,796,695	11,749,218.65	42.94	25,770,752.87	83.16	ING. EDUARDO FERNANDO MEJIA MEZA	ARQ. RENATO GABRIEL MACHACA MAMANI	EN EJECUCIÓN
9	229412	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Creación e Implementación de la Casa Hogar (CAR) para niñas y niños de 6 a 12 Años en Situación de Abandono y Riesgo Social de la Región Moquegua	4,729,444.31		992,449	2,126,015.45	53.69	3,621,757.57	76.58	ING. JOSE RAUL CALDERON COPA	ING. DORIAN ENRIQUE MELO SARDON	EN EJECUCIÓN
10	245478	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel SECUNDARIO bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	11,965,523.00	750,000	2,390,702	2,243,554.97	18.75	5,186,112.98	43.34	ING. JOSE RAUL CALDERON COPA	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA	EN EJECUCIÓN
11	246874	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel INICIAL bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	5,758,186.13	500,000	3,547,978	2,383,831.18	41.40	3,237,970.03	56.23	ING. JOSE RAUL CALDERON COPA	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA, CIP 86154	EN EJECUCIÓN
12	36777	GRAL SANCHEZ CERRO		Mejoramiento de los Servicios del Área de Educación Física en las Instituciones Educativas del Ámbito Rural de La UGEL General Sánchez Cerro de la Región Moquegua	3,535,599.83		30,000	2,035,890.00	57.58	2,108,539.60	59.64	ING. GERMAN VARGAS RAMOS	ING. DORIAN ENRIQUE MELO SARDON	ELABORACIÓN INFORME FINAL
13	71957	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua; COMP III CAPACITACIÓN	819,534.47		636,100	0.00	0.00	15,491.57	1.89	ARQ. WALTER CAPUÑAY BERNABE	ING. NICOLAS WALTER CAMPOS MUÑOZ	EN EJECUCIÓN

